

# 临河里街道 2021 年“小微项目惠民生” 项目支出绩效评价报告



## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为贯彻落实北京市人民政府《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》(京政发〔2021〕1号),发挥副中心作为北京重要“一翼”的战略作用,系统谋划、统筹推进通州区2021年“疏解整治促提升”专项行动,北京市通州区人民政府结合通州区实际情况制定了《通州区“疏解整治促提升”专项行动2021年工作方案》(通政字〔2021〕2号),明确了治理类街乡镇整治提升的工作任务。

为深入推动“疏整促”向纵深发展,与“接诉即办”、“未诉先办”等工作相融合,通州区采取以项目化手段推动解决一批困扰群众的身边事、急难事,由北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室(以2021年小微项目资金支持工作,对未被纳入治理类街乡镇下简称“区疏整促专项办公室”)牵头,在全区范围内开展的其他街镇范围内百姓诉求予以支持,对群众反映强烈的重点社区(村)、对近期即可开工解决诉求的项目予以重点支持。

2021年区疏整促专项办公室先后发布《关于开展通州区2021年“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》《关于开展通州区2021年第二批“小微项目惠民生”资金



支持计划征集工作的通知》《关于开展通州区 2021 年第三批“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》，依据相关通知要求，2021 年临河里街道分四批完成了 2021 年 8 个小微项目立项申报、组织实施相关工作，项目总投资 222.53 万元，2022 年支付尾款 65.6 万元。

## （二）项目绩效目标

总体目标为临河里街道城市管理办公室实时把握项目进度，严格控制项目成本，做好两批小微项目的施工监管、竣工验收和结算评审等工作，切实改善辖区公共环境，通过微提升微改造让居民得到“民生实惠”。阶段性目标为项目质量符合相关规定要求，人居环境质量有所提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为临河里街道 2021 年小微项目支付尾款资金 65.6 万元。

### （二）绩效评价原则和方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段

目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合本项目特点，评价方法主要采用非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况进行定性分析和定量分析。

### （三）绩效评价指标体系和评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》，评价工作组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价，详见附表。

### （四）绩效评价工作过程

#### 1. 现场核查

一是了解绩效目标设立及完成情况。通过查阅项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

二是了解项目效益实现情况。项目实现的效益情况，主要是参考临河里街道提供的项目社会效益、可持续影响及服务对象满意度等的相关资料情况，充分了解项目的效益情况，重点评价项目实施后的社会效益、可持续影响及项目服务对象满意度，结合社会现状综合评价项目的效益实现情况。

#### 2. 形成绩效评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告的撰写工作，报区财政局审核。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等四个方面进行综合评价。经自评，该项目综合得分95分，项目完成了绩效目标。其中，产出指标70分，效益指标3分，满意度指标3分，成本指标10分，绩效评定结论为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

依据《通州区“小微项目惠民生”资金支持计划工作方案》(通疏整促办〔2020〕1号)文件规定，小微项目主要采取“社区(村)上报、乡镇审核、区级备案”的方式申报使用资金。区疏整促专项办公室发布征集通知后，临河里街道经实地核实并综合考虑居民诉求及社区物业意见，结合“接诉即办”“未诉先办”等工作，初步确定小微项目，经党工委会议审议通过后，将符合条件的小微项目报区疏整促专项办公室审核，区疏整促专项办公室初审后由区政府常务会审议通过后予以立项，2021年先后共有10个小微项目批复立项。

##### (二) 项目过程情况

在项目实施过程中临河里街道按照合同管理规定，每批次小微项目确定中标单位后，及时与监理单位、设计单位、施工单位签订监理合同、设计合同以及施工合同，合同要素齐全、条款清晰，合同管理较规范。

为确保小微项目顺利开展，临河里街道每次申请小微项目资金时均制定了《“小微项目惠民生”资金申请实施方案

案》，明确了项目建设背景、必要性、项目概况、项目建设措施以及资金管理措施等，在项目实施过程中按照资金申请实施方案以及相关管理制度执行。

### （三）项目产出情况

2021年，临河里街道按计划完成华业东方玫瑰商业步行街道路破损修复项目、华业东方玫瑰商业步行街人车分流改造项目、华业东方玫瑰商业步行街景观提升项目、裕馨社区迎喜家园小区路灯更换项目、铭悦园社区华远铭悦园北区外街角公共空间修复项目、土桥社区制线厂家属院自行车棚改造项目、华远好天地道路破损修复项目、华远铭悦南区危墙改造修复项目、铭悦雅园小区路灯提升改造项目、制线厂小区屋顶防水修复项目10个项目的施工并完成验收，达到预期目标。

### （四）项目效益情况

项目的实施有效地改善了辖区内公共环境，通过微提升微改造让居民体验到了“民生实惠”，有效解决了居民“12345接诉即办”反映较为集中的问题，项目实施效益较显著，小微项目的实施得到了居民广泛好评，居民对项目实施效果比较满意。

## 五、主要经验及做法

强化党建引领，切实压实各级责任。以“立即响应、快速办理、群众满意”为原则，形成主要领导亲自盯、主管领导具体抓、部门社区全力办的工作格局。

积极推进疏解整治促提升专项行动工作。建立健全工作

考评机制，打造“日巡查、周考评、月调度”工作制度，形成“商户+社区+物业+街道”的联动机制。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



|                |  |             |                |   |           |     |             |                 |
|----------------|--|-------------|----------------|---|-----------|-----|-------------|-----------------|
| 项目名称           | 2021 年“小微项目惠民生”项目费用  |             |                |   |           |     |             |                 |
| 主管部门           | 北京市通州区临河里街道办事处   |             |                | 实施单位 0540922 临河里街道办事处   |           |     |             |                 |
| 项目负责人          | 贾小丽  |             |                | 联系电话  | 80811328  |     |             |                 |
| 项目资金(万元)       |  | 年初<br>预算数   | 全年<br>预算数      | 全年<br>执行数   | 分值        | 执行率 | 得分          |                 |
|                | 年度资金总额   |             | 65.6 万元        | 64.55   | 9         | 99% | 9           |                 |
|                | 其中:当年财政拨款  |             | 65.6 万元        | 64.55   | —         | 99% | —           |                 |
|                | 上年结转资金   |             |                |   | —         |     | —           |                 |
|                | 其他资金   |             |                |   | —         |     | —           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |                | 实际完成情况  |           |     |             |                 |
|                | <p>为贯彻落实北京市人民政府《关于“十四五”时期深化推进“疏解整治促提升”专项行动的实施意见》(京政发〔2021〕1号),依据北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室在全区范围内开展 2021 年小微项目资金支持工作有关要求,2021 年临河里街道通过开展小微项目立项申报、组织实施相关工作,解决一批困扰群众的身边事、急难事。</p> |             |                | <p>根据年区疏整促专项办公室先后发布《关于开展通州区 2021 年“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》《关于开展通州区 2021 年第二批“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》《关于开展通州区 2021 年第三批“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》《关于开展通州区 2021 年第四批“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》,依据相关通知要求,2021 年临河里街道分四批完成了 2021 年 10 个小微项目立项申报、组织实施相关工作,并按照相关要求完成支出。</p> |           |     |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标           | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 指标 1: 更换路灯     | 27 套  | 27 套      | 9   | 9           |                 |
|                |  |             | 指标 2: 种植花卉树木   | ≥900 平方米  | 939 平方米   | 9   | 9           |                 |
|                |  |             | 指标 3: 硬化地面     | ≥300 平方米  | 334 平方米   | 9   | 9           |                 |
|                |  |             | 指标 4: 项目数量     | 10 个  | 10 个      | 10  | 10          |                 |
|                |  |             | 指标 5: 修补围墙面积   | ≥100 平方米  | 138 平方米   | 8   | 8           |                 |
|                |  |             | 指标 6: 修补路面面积   | ≥3000 平方米   | 3100 平方米  | 8   | 8           |                 |
|                |  |             | 指标 7: 更换路灯杆    | 34 个  | 34 个      | 8   | 8           |                 |
|                |  |             | 指标 8: 屋顶防水修复面积 | ≥1000 平方米   | 1240 平方米  | 9   | 9           |                 |
|                | 效益指标   | 可持续影响指标     | 指标 1: 人居环境提升   | 优   | 优         | 5   | 3           | 进一步提升项目实施效果     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 居民满意度 | 90%            | 90%   | 5         | 3   | 继续加强与社区居民沟通 |                 |
| 成本指标           | 经济成本指标   | 指标 1: 项目总投资 | 65.6 万元        | 64.55 万元  | 10        | 10  |             |                 |
| 总分             |  |             |                |   | 100       | 95  |             |                 |