

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年疏整促战略留白临时绿化项目							
主管部门	北京市通州区园林绿化局			实施单位	北京市通州区潞城镇人民政府			
项目负责	杨华			联系电话	89587822			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资	1,851.27	1,851.27	1,513.86	10	81.77%	8	
	其中:	1,851.27	1,851.27		—		—	
	其他	0	0		—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	计划完成 1397.8 亩主体绿化			完成 1397.8 亩的主体绿化种植任务				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成情况	1397.8	1397.8	12.55	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	12.55	12	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 施工进度	2023-10-31	92%	12.5	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制数	1,851.27	1,513.86	12.5	11	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 美化城市环境, 打造舒适、安逸的绿化景观			7.5	7	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 改善人们生活环境, 提升整个城	效果显著	效果显著	7.5	7	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 提高城市空气净化能力为北京城市副中心营造良	效果显著	效果显著	7.5	7	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 为北京城市副中心生态环境改善提供长期支持	效果显著	效果显著	7.5	7		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	100%		10	6		
		指标 2:						

		.....				
总分				100	87	